

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
1	16 APOORTE A LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION				
2	2.4.1 NUTRICIÓN				
3	PROGRAMA REDUCCION DESNUTRICION INFANTIL	Proyecto viene ejecutandose de acuerdo a su Plan Operativo Anual	En proceso negociación con Clinton, USAID y Empresas Mineras para ampliar intervención en US\$ 5'000,000		
4	2.4.2 EDUCACIÓN				
5	COLEGIO CAPELLANIA - SAN LUIS				
6	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico concluido y aprobado	Comunicación a la MP de San Luis para que informe en relación a la ejecución de las obras		
7	COLEGIO SAN CARLOS - BAMBAMARCA				
8	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudios no pueden ser iniciados a la fecha, debido a la falta de la documentación de saneamiento del terreno	Seguimiento a la MP de Bambamarca		
9	FONDO REGIONAL PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL	No hay modelo de intervención	En elaboración una propuesta para intervención en base a identificación de escuelas primarias (Programa Regional)		
10	PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA				
11	EJECUCION	Concluida la intervención			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
12	EVALUACION DE IMPACTO	En Proceso	Seguimiento al Consultor para que evaluación sea completada en Septiembre 2009		
13	<b>PROGRAMA RED INTEGRAL ESCUELAS</b>				
14	EJECUCION	En Proceso	Seguimiento		
15	<b>UGEL - BAMBAMARCA</b>				
16	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil aprobado por la OPI de la MP de Bambamarca, esta observado por la OPI del GRC	Seguimiento al levantamiento de observaciones por parte de la OPI de la MP de Bambamarca		
17	<b>2.4.3 SALUD</b>				
18	<b>CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS EN CAJAMARCA</b>				
19	ESTUDIO DE PREINVERSION E INVERSION	FONCREAGRO viene trabajando en la formulación del estudio de Factibilidad y Expediente Técnico para aprobación OPI GRC	Coordinación con la GDE del GRC y FONCREAGRO para aprobar la Factibilidad en 1raQ de Septiembre y ET en la 1raQ de Noviembre	Acuerdo de la CTC aprobando el financiamiento de los estudios de Factibilidad y Expediente Técnico con FONCREAGRO por S/. 378,271.60	CTC
20	EJECUCION: CONTRAPARTIDA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	Requiere aprobación previa de los estudios			
21	<b>HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA</b>				
22	ESTUDIOS DE PREINVERSION: FACTIBILIDAD	Factibilidad concluida			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
23	ESTUDIOS DE PREINVERSION: REFORMULACION DE LA FACTIBILIDAD	Reformulación de Factibilidad Concluida			
24	PLAN DE SOCIALIZACION	Concluida la socialización del proyecto			
25	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico concluido y aprobado		GRC viene desarrollando el proceso de Licitación Pública para Obras y Equipamiento, para iniciar en Octubre 2009	GRC
26	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Supervisión de Estudios concluida			
27	POR DEFINIR: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS / IMPLEMENTACION	Expediente Tecnico de LP no ha considerado el cableado estructurado integral del HRC		Acuerdo de la CTC para el financiamiento del Expediente Tecnico para el Cableado Estructurado del HRC, aprox \$ 15,000	CTC
28	POR DEFINIR: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS / IMPLEMENTACION	Se ha verificado el avance de sistemas y procesos del Hospital Cayetano Heredia para ser replicado en el HRC	Se debe formular en conjunto con la DIRESA los TdR para el Sistema de Gestion del HRC		
29	<b>INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE SALUD</b>				
30	ADQUISICION TERRENO E.Salud; SIMON BOLIVAR - Chontapaccha	Se ha recibido del GRC el requerimiento por \$ 160,000 para un terreno de 500 m2	Se esta procediendo a contratar a Colliers para la tasación del terreno; se requerira al GRC la preinversión (SNIP)		
31	ESTUDIOS DE PREINVERSION: HOSPITAL JAEN	Perfi SNIP ha sido aprobado por la OPI del GRC, se va a continuar con los Estudios de Factibilidad	Seguimiento al Consultor en coordinación con la DIRESA		
32	ESTUDIOS DE PREINVERSION: HOSPITAL SAN IGNACIO	Perfi SNIP ha sido aprobado por la OPI del GRC, se va a continuar con los Estudios de Factibilidad	Seguimiento al Consultor en coordinación con la DIRESA		
33	ESTUDIOS DE PREINVERSION: HOSPITAL CAJABAMBA	Perfi SNIP ha sido aprobado por la OPI del GRC, se va a continuar con los Estudios de Factibilidad	Seguimiento al Consultor en coordinación con la DIRESA		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
34	ESTUDIOS DE PREINVERSION: HOSPITAL CUTERVO	Perfil SNIP elaborado por la MP de Cutervo ha sido observado por la OPI del GRC	Seguimiento a la MP de Cutervo para el levantamiento de las observaciones		
35	ESTUDIOS DE PREINVERSION: HOSPITAL BAMBAMARCA	Los TdR elaborados por la MP de Bambamarca estan en proceso de revisión por la DIRESA	Seguimiento a la DIRESA para aprobación de los TdR para el Perfil, y posterior addenda al consultor		
36	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Esta a cargo de la DIRESA	Coordinaciones con la DIRESA		
37	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA DE HUASMIN</b>				
38	CONSTRUCCION DE OBRA	Obra concluida y Convenio ALAC MD de Huasmin liquidado			
39	<b>TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CAJAMARCA</b>				
40	ESTUDIO DE INVERSION CAJAMARCA	No puede ser iniciado hasta contar con la viabilidad de la preinversión	Se viene coordinando con la MPC y PROINVERSION para realizar un proceso de Concesión por Iniciativa Pública		
41	ESTUDIOS DE PREINVERSION CAJAMARCA	Perfil SNIP de Cajamarca no puede ser viabilizado por OPI SEDACAJ	Se ha requerido al Consultor una propuesta para que el Perfil sea reformulado como un PIP de competencia municipal	Acuerdo de la CTC para financiar los Estudios de Preinversión de la PTAR de Cajamarca como un PIP de la MPC	CTC
42	ESTUDIOS TECNICOS: INFORME TECNICO KFW	Estudio fue concluido, sin obtener viabilidad del MEF - KFW para cambio de tecnología en tratamiento aguas servidas			
43	EJECUCION: INTERVENCION PLAN MITIGACION POZAS DE OXIDACION	Se ha iniciado el proceso de concurso para la ejecución de las obras de mitigación	Proceso de selección y contratación		
44	<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CELENDIN</b>				

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	<b>INTERVENCION</b>	<b>ESTADO DE LA INTERVENCION</b>	<b>SECRETARIA TECNICA</b>	<b>COMISION TECNICA DE COORDINACION</b>	
45	ADQUISICION: CAMION COMPACTADOR	Compactador entregado a la MP de Celendin			
46	ESTUDIOS DE PREINVERSION: PERFIL	Perfil SNIP fue aprobado por la MP de Celendin			
47	ESTUDIOS TECNICOS: PIGARS	PIGARS fue aprobado por la MP de Celendin	Seguimiento a la MP de Celendin en relación a la implementación del PIGARS		
48	<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CUTERVO</b>				
49	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA GESTION RS EN STO DOMINGO	Pendiente que la MD de Santo Domingo de la Capilla entregue la documentacion referente al proceso de selección	Seguimiento a la MD de Santo Domingo de la Capilla en relación al proceso de selección		
50	ELABORACION EXP TECNICO GESTION RS Y ADQUISIC COMPACTADOR	Pendiente de revisar con la MP de Cutervo la intervención en funcion a los recursos disponibles	Coordinación con la MP de Cutervo para clarificar la intervención y el cofinanciamiento		
51	<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE HUALGAYOC</b>				
52	ADQUISICION: CAMION COMPACTADOR	Compactador entregado a la MP de Bambamarca			
53	ESTUDIOS DE PREINVERSION: PERFIL	Perfil SNIP fue aprobado por la MP de Bambamarca			
54	ESTUDIOS TECNICOS: PIGARS	PIGARS fue aprobado por la MP de Bambamarca	Seguimiento a la MP de Bambamarca en relación a la implementación del PIGARS		
55	<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAN PABLO</b>				

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
56	ADQUISICION: CAMION COMPACTADOR	La MP de San Pablo no ha respondido en relación a la aprobación técnica del camion, luego del proceso de cotización	Seguimiento a la MP de San Pablo en relación a la aprobación del camion		
57	ESTUDIOS DE PREINVERSION: PERFIL	Estudio de Perfil para la Gestion de RS se encuentra en proceso de aprobación por la MP de San Pablo	Coordinación con el Consultor y la MP de San Pablo para la aprobación de la Preinversión		
58	ESTUDIOS TECNICOS: PIGARS	PIGARS fue aprobado por la MP de San Pablo	Seguimiento a la MP de Bambamarca en relación a la implementación del PIGARS		
59	ADQUISICION TERRENO RELLENO SANITARIO	Se ha recibido de la MP de San Pablo la documentación para la adquisición de un terreno de 2 Ha por S/. 20,000	Se esta verificando la documentación técnica para el Uso del Terreno como Relleno Sanitario		
60	<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVINCIA CAJAMARCA</b>				
61	ADQUISICION: CAMION COMPACTADOR	Se entregaron 3 Camiones Compactadores a la MP de Cajamarca			
62	ADQUISICION: TERRENO	Intervención completada			
63	ADQUISICION: MAQUINARIA PARA LA PTRS	Se entregó a la MP de Cajamarca: 1 Tractor, 1 Cargador, 1 Volquete y 1 Luminaria			
64	CONSTRUCCION DE OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Obra completada y entregada a la MPC			
65	CONSTRUCCION DE OBRA: CERCO PERIMETRICO	Obra completada y entregada a la MPC			
66	EJECUCION: CAMPAÑA DE LIMPIEZA	Intervención completada			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
67	EJECUCION: IMPLEMENTACION DEL PIGARS EN CAJAMARCA	Se encuentra en proceso la implementación del PIGARS	Seguimiento al Consultor y a la Gerencia Ambiental de la MP de Cajamarca		
68	ESTUDIO DE INVERSION: PERFIL Y FACTIBILIDAD	Estudios fueron completados y aprobados por la OPI de la MPC			
69	ESTUDIOS DE NVERSION: EXPEDIENTE TECNICO PARA OBRA	Estudios fueron completados y aprobados por la MPC			
70	ESTUDIOS TECNICOS: FORMULACION PIGARS CAJAMARCA	PIGARS fue completado y aprobado por la MPC			
71	ESTUDIOS TECNICOS: TRAMITE DE CIRA , ESTUDIO EDAFOLOGICO	Estudios fueron completados y aprobados por la MPC			
72	EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION	Estudios fueron completados y aprobados por la MPC			
73	SUPERVISION DE OBRA	Falta completar la liquidación del contrato	Seguimiento al Supervisor y Contratista para la liquidación de las obras		
74	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVINCIA SANTA CRUZ				
75	GESTION RESIDUOS SOLIDOS		Se viene trabajando una propuesta de intervención con la Fundación Clinton y Ciudad Saludable	Acuerdo de la CTC para intervenir en Santa Cruz con la Fundación Clinton, estimado PMSC \$ 200,000	CTC
76	2.4.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
77	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA				

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
78	<b>29 PROYECTOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA</b>				
79	ET PAVIMENTACION MARTIRES UCCHURACAY	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
80	ET CANALIZACION IE 82025 CASERIO BAJO OTUZCO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
81	ET PAVIMENTACION AV NUEVO CAJAMARCA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
82	ET PAVIMENTACION JR SANTA BEATRIZ	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
83	ET PAVIMENTACION AV TUPAC AMARU	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
84	ET TROCHA CARROZABLE PURUAY ALTO	Proyecto fue desestimado por indicacion de la MPC			
85	ET TROCHA CARROZABLE PORCON BAJO	Expediente Tecnico no puede ser compatibilizado con la declaratoria de viabilidad	Seguimiento para que se complete el ET, aún a pesar de la no viabilidad del mismo		
86	ET TROCHA CARROZABLE AGOCUCHO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
87	ET TROCHA CARROZABLE PARIAMARCA CASHALOMA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
88	ET PUENTE QUEBRADA SUCSUMAYO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	<b>INTERVENCION</b>	<b>ESTADO DE LA INTERVENCION</b>	<b>SECRETARIA TECNICA</b>	<b>COMISION TECNICA DE COORDINACION</b>	
89	ET ALCANTARILLADO y PTAR HUAMBOCANCHA ALTA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
90	ET AGUA POTABLE EN CASERIO EL MILAGRO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
91	ET AGUA POTABLE Y LETRINAS EN HUALTIPAMPA BAJA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
92	ET AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUAMBOCANCHA CHICA, NUEVO PERU, CHINCHIMACHAY y MOLINO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
93	ET AGUA POTABLE Y LETRINAS EN TUNASPAMPA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
94	ET PUENTE LETICIA QUEBRADA ARCOMAYO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
95	ET AGUA POTABLE Y LETRINAS EN CASERIO LAS FLORES	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
96	ET SISTEMA DE RIEGO EL INGENIO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
97	ET REVESTIMIENTO CANAL PARIAMARCA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
98	ET SISTEMA DE RIEGO CASERIO PURUAY ALTO Y BAJO	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
99	ET SISTEMA RIEGO TECNIFICADO CASERIO LAS TOTORILLAS	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
100 ET SISTEMA RIEGO TECNIFICADO CASERIO LAS FLORES HUAMBOCANCHA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
101 ET INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL LOAYZA	Expediente Tecnico concluido y aprobado por la SG de Estudios de la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC en funcion a financiamiento	MPC
102 ET CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO PLAN TUAL	Expediente no fue completado por el Consultor, se entrego a la MPC al 90%			
103 ET CENTRO EDUCATIVO SANTA TERESITA	Expediente no fue completado por el Consultor, se entrego a la MPC al 90%			
104 OTROS ESTUDIOS MPC				
105 ESTUDIOS PREINVERSION E INVERSION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	Estudios se encuentran en proceso de aprobación por la OPI y Gerencia de Estudios de la MPC	Coordinación con las dependencias de la MPC para aprobación de estudios		
106 ESTUDIOS PREINVERSION E INVERSION COMPLEJO POLIDEPORTIVO	Estudios fueron completados y aprobados por la MPC: OPI - Gerencia Estudios	Seguimiento en la ejecución de las obras por parte de la MPC	Obras del Parque Polideportivo se encuentran en ejecución; Obras del Coliseo van a ser licitadas por la MPC	MPC
107 ESTUDIOS PREINVERSION CAMAL MUNICIPAL	OPI de la MPC ha remitido observaciones al Estudio de Perfil	Coordinación con el Consultor y la MPC para el levantamiento de observaciones		
108 ESTUDIOS PREINVERSION MERCADO DE PORCON	El Perfil de Inversión ha sido elaborado, pero no hay Convenio con la MPC para la evaluación del estudio	Coordinar entre las municipalidades de Cajamarca y Porcon el Convenio para evaluación del Perfil		
109 ESTUDIO INVERSION MUSEO DEL QUESO	Expediente Tecnico ha sido remitido a la MPC para revisión por parte de la SG de Estudios	Coordinación con la MPC y CEDEPAS para la aprobación del estudio	Ejecución de obras puede ser programada por MPC para el 2010 en funcion a financiamiento	MPC
110 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MPC				

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
111 ADQUISICION SOFTWARE S10 BANCO DE PRECIOS UNITARIOS	No se ha concretado la intervención por falta de requerimiento de la MPC			
112 COORDINACION MPC- PMSC	Intervención completada			
113 CAPACITACION MONITOREO DE PROYECTOS	Intervención completada			
114 COFINANCIAMIENTO TRAMIFACIL	Intervención completada			
115 <b>GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL MPC</b>				
116 ZM - GESTION PROYECTOS ZONA MONUMENTAL Y CUARTO RESCATE	Estudio fue concluido y aprobado por la MPC			
117 ZM - LIBERACION ESTRUCTURA LITICA PILETA PLAZA DE ARMAS	Obra fue concluida y aprobada por la MPC y el INC			
118 ZM - MEJORAMIENTO ENTORNO CUARTO RESCATE	La MPC y Plan COPESCO ya ha presentado sus observaciones al Expediente Tecnico, falta el pronunciamiento del INC	Coordinar con INC, MPC y Plan Copesco las observaciones al ET y su posterior corrección por parte del Consultor		
119 ZM - MEJORAMIENTO ILUMINACION SANTA APOLONIA	La MPC no ha alcanzado a la fecha los TdR para la intervención			
120 ZM - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CUARTO RESCATE	El Expediente Tecnico esta en el INC para su pronunciamiento	Coordinar con el INC para que se pronuncie en relacion al ET		
121 ZM - PUESTA EN VALOR PILETA PLAZA DE ARMAS	Expediente Tecnico esta aprobado por el INC y ha sido remitido a la MPC		Ejecución de obras puede ser programada por MPC para el 2010 en funcion a financiamiento	MPC

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
122	OTRAS PROVINCIAS				
123	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CELENDIN				
124	EQUIPAMIENTO OPI PROVINCIAL	Intervención completada	Seguimiento a la operación de la Oficina de Proyectos de la MP de Celendin		
125	EXP. TEC. CAMAL	Expediente Tecnico esta en proceso de formulación	Seguimiento al Consultor y MP de Celendin para cumplimiento de plazos		
126	EXP. TEC. MERCADO	Expediente Tecnico esta en proceso de formulación	Seguimiento al Consultor y MP de Celendin para cumplimiento de plazos		
127	EXP. TEC. CENTRO ARTESANAL	La MP de Celendin ha hecho llegar al FSC los TdR para preparar el concurso del ET	Preparar las Bases para el Concurso para la formulación del ET		
128	PERFIL ZEE	Estudio fue completado y aprobado por la MP de Celendin			
129	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA SAN PABLO				
130	EQUIPAMIENTO OPI PROVINCIAL	Intervención completada	Seguimiento a la operación de la Oficina de Proyectos de la MP de San Pablo		
131	EQUIPAMIENTO OPI DISTRITAL DE TUMBADEN	Intervención completada	Seguimiento a la operación de la Oficina de Proyectos de la MD de Tumbaden		
132	EQUIPAMIENTO OPI DISTRITAL DE SAN LUIS	Intervención completada	Seguimiento a la operación de la Oficina de Proyectos de la MD de San Luis		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
133	ESTUDIO DE PREINVERSION E INVERSION JARDIN NIÑOS TUMBADEN	Concurso en proceso para la formulación del Perfil y Expediente Técnico	Completar proceso de selección y contratación		
134	<b>GOBIERNO REGIONAL</b>				
135	<b>FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL</b>				
136	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS VIALES (Abraham)	Consultoria completada y aprobada por el GRC			
137	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS DE RIEGO (Azurín)	Consultoria completada y aprobada por el GRC			
138	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GDE del GRC presentó a consideración del PMS el proyecto de "Observatorio de Cadenas Productivas"	Se ha desestimado la intervención		
139	ASESORIA AL GRC PLAN DESARROLLO CONCERTADO	GRC ha requerido el financiamiento de \$ 80,000 para el desarrollo del PDC del GRC		Acuerdo de la CTC para financiar con \$ 80,000 la formulación del Plan Desarrollo Concertado (PDC) del GRC	CTC
140	MAESTRIA INVESTIGACION EDUCATIVA	En proceso la capacitación de 84 docentes con la Universidad San Pedro	Seguimiento al proceso de capacitación		
141	FONIPREL	En proceso el trabajo de dos consultores con la GG del GRC para facilitar los procesos de participación GL en Foniprel	Seguimiento a consultorias en coordinación con la GG del GRC (hasta Septiembre 2009)		
142	EXP. TECNICO NUEVA SEDE	Consultor ha presentado oportunamente los estudios de Perfil Reformulado y Expediente Técnico a la OPI y a la SGE del GRC	Seguimiento al GRC para que se pronuncie en relación a los estudios presentados por el Consultor		
143	ESTUDIOS PROGRAMA DE INVERSIONES EN EDUCACION	Perfil fue aprobado por la OPI GRC, la Factibilidad se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones consultor	Seguimiento al Consultor para que entregue oportunamente el levantamiento de observaciones		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
144	ESTUDIOS MODERNIZACION INSTITUCIONAL GRC	Perfil fue aprobado por la OPI GRC, la Factibilidad se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones consultor	Seguimiento al Consultor para que entregue oportunamente el levantamiento de observaciones		
145	ESTUDIOS PROGRAMA DE INVERSIONES EN SALUD	Perfil se encuentra en elaboración, con retrasos por cambio de alcances y demora en designación equipo de apoyo GRC	Seguimiento al Consultor y al cumplimiento de compromisos asumidos por el GRC para los estudios		
146	ESTUDIOS CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES	No hay definición de alcances por parte de la GDE del GRC			
147	ESTUDIOS DISEÑO DE INTERVENCION EN EL SECTOR EDUCACION	Consultoria completada y aprobada por el GRC			
148	ESTUDIOS DISEÑO DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA GRC	Consultoria completada y aprobada por el GRC	PRO REGION esta en funcionamiento		
149	ASESORIA DE PLAN DE INVERSIONES REGIONALES (Diaz)	Asesoría se encuentra contratada y en coordinación con la GG del GRD	Seguimiento al Consultor en coordinación con la GG del GRC		
150	ASESORIA DE PLAN DE INVERSIONES VIAL (Urteaga)	Asesoría se encuentra contratada y en coordinación con la GG del GRD	Seguimiento al Consultor en coordinación con la GG del GRC		
151	ASESORIA DE PLAN DE INVERSIONES RIEGO	Ya fueron aprobados los TdR para la intervención	Contratación del Consultor		
152	<b>ESTUDIOS PARA LA PROVINCIA DE HUALGAYOC</b>				
153	ESTUDIOS PREINVERSION DEL MERCADO DE BAMBAMARCA	Perfil se encuentra en revision por la OPI de la MP de HB	Seguimiento a la MP de Hualgayoc Bambamarca para la revisión de los estudios		
154	ESTUDIOS DEL COLISEO DE BAMBAMARCA	Intervencion aprobada por la CTC ha sido desestimada por cuanto la MP de HB ya cuenta con estudios completos			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
155	<b>GOBIERNO ELECTRONICO</b>				
156	ESTUDIOS INVERSION PARA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO	Estudios fueron completados y aprobados por el GRC			
157	IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO	En proceso con retrasos por suministro energia (Hidrandina)	Seguimiento para completar la entrega del proyecto no mas alla de Septiembre		
158	ESTUDIOS INVERSION PARA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO	Fueron elaborados los TdR para la intervencion de la 2da etapa del proyecto: interconexion otras sedes y software	Iniciar el proceso de concurso una vez que el GRC formalice el requerimiento	Acuerdo de la CTC para financiar con \$ 20,000 los estudios de inversion para la 2da Etapa del Proyecto Gob. Electrónico	CTC
159	SUPERVISION EXTERNA	En proceso	Seguimiento al Supervisor en coordinacion con la Gerencia de informatica del GRC		
160	<b>2.4.5 PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				
161	<b>CITE KORIWASI</b>				
162	ESTUDIO DE PRE INVERSION	Estudios concluidos en coordinacion con la GDE de la MPC			
163	ESTUDIO DE INVERSION	Estudio concluido	Liquidar contrato con consultores		
164	CONSTRUCCION DE OBRA: PRIMERA ETAPA	Obras se encuentran en ejecucion	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras 2da Q Octubre		
165	CONSTRUCCION DE OBRA: SEGUNDA ETAPA	Obras se encuentran en ejecucion	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras 2da Q Noviembre		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
166	<b>CITE Y PLAZA ARTESANAL</b>				
167	ESTUDIO DE PRE INVERSION	Estudios concluidos en coordinación con la GDE de la MPC			
168	ESTUDIO DE INVERSION	Estudio concluido	Liquidar contrato con consultores		
169	CONSTRUCCION DE OBRA: PLAZA ARTESANAL	Obras se encuentran en ejecución	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras 2da Q Octubre		
170	CONSTRUCCION DE OBRA: 1ra Etapa CITE ARTESANAL	Obras se encuentran en ejecución	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras 2da Q Noviembre		
171	SUPERVISION DE OBRA	En ejecución	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras 2da Q Noviembre		
172	<b>CENFOTUR</b>				
173	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Requerimiento de CENFOTUR para un lote de terreno en Qhacac Ñan no puede ser considerado por Hab. Urbana ya aprobada	Evaluar la factibilidad de ejecutar una adecuación de la 2da Etapa del CITE Artesanal para uso de CENFOTUR	Acuerdo de la CTC para estudio de factibilidad de adecuación de instalaciones CITE Artesanal para CENFOTUR, \$ 10,000	CTC
174	<b>DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL</b>				
175	PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL "UNICAS"	Proyecto se encuentra en ejecución por FUNDER	Seguimiento a la ejecución del proyecto		
176	<b>DT - CAJAMARCA - CIRCUITO NO</b>	Pendiente la formulación conjunta con el BID y BARRICK del modelo fde intervención	CTN ha recibido ampliación de recursos por parte del BID hasta fines del 2009		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
177	DT - CAMINO INCA				
178	ESTUDIO DE PREINVERSION E INVERSION	Pendiente la coordinación entre la MPC y el INC Cajamarca, para los TdR de la intervención Museográfica del Camino Inca	Coordinar con el INC y la MPC para destrabar el proyecto		
179	DT - PLAN DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO				
180	ESTUDIOS TECNICOS	Se esta trabajando en una Comisión Multisectorial para elaborar el Plan Estratégico Provincial de Turismo	Coordinar los TdR para el Plan Estratégico Provincial de Turismo		
181	DT - PUESTA EN VALOR DEL CUMBE MAYO				
182	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	Requiere aprobación previa del Expediente Técnico			
183	ESTUDIO DE INVERSION	Se ha completado la revisión de los TdR con la Asociación Amigos de Sipan (AAS) para la elaboración del Perfil modificado, Expediente Técnico y Plan de Gestión; además del expediente de inscripción Patrimonio	Se ha preparado el Convenio: AAS, ALAC y el GRC	Acuerdo de la CTC para la contratación del ET y Plan de Gestión con la Asociación Amigos de Sipan por S/. 480,000 + IGV = S/.	
184	DT - RESTAURACION MURO PRETIL TEMPLO INMACULADA				
185	CONSTRUCCION DE OBRA	Obras concluidas: Entrega 28/Ago/2009			
186	PLAZA PECUARIA DE CAJAMARCA				
187	CAPACITACION: PASANTIA AL ECUADOR	Intervención Concluida			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
188	CONSTRUCCION DE OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA PECUARIA	Obras en Proceso para ser concluidas en Noviembre 2009	Seguimiento al Contratista y Supervisor para concluir trabajos en Noviembre 2009		
189	CONSTRUCCION DE OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA PECUARIA	Estudios de la 2da etapa en proceso	Seguimiento al Contratista y Supervisor para concluir trabajos en Diciembre 2009		
190	CONSTRUCCION DE OBRA: POZO DE AGUA	Obras en Proceso para ser concluidas en Septiembre 2009	Seguimiento al Contratista y Supervisor para concluir trabajos en Septiembre 2009		
191	ESTUDIO DE INVERSION: PROYECTO DE ARQUITECTURA	Estudios concluidos y entregados a la MPC para su aprobación	Seguimiento para aprobación de estudios		
192	ESTUDIO DE INVERSION: ESTRUCTURAS	Estudios concluidos y entregados a la MPC para su aprobación	Seguimiento para aprobación de estudios		
193	ESTUDIO DE INVERSION: INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS	Estudios concluidos y entregados a la MPC para su aprobación	Seguimiento para aprobación de estudios		
194	ESTUDIO DE INVERSION: COMPENDIO EXPEDIENTE TECNICO	Estudios concluidos y entregados a la MPC para su aprobación	Seguimiento para aprobación de estudios		
195	ESTUDIOS DE PREINVERSION: CONSORCIO TECHNOSERVE - OIST	Intervención Concluida			
196	ESTUDIOS DE PREINVERSION: PERFIL - FACTIBILIDAD - JHONY CORONEL	Estudios concluidos y aprobados por la MPC			
197	ESTUDIOS TECNICOS: ESTUDIO DE SUELOS	Estudios concluidos y aprobados por la MPC			
198	ESTUDIOS TECNICOS: ESTUDIO HIDROLOGICO	Estudios concluidos y aprobados por la MPC			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
199	ESTUDIOS TECNICOS: EVALUACION ARQUEOLOGICA	Estudios concluidos y aprobados por el INC			
200	ESTUDIOS TECNICOS: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Monitoreo Arqueológico en proceso de acompañamiento a las obras	Seguimiento al Contratista y Supervisor para concluir trabajos en Diciembre 2009		
201	ESTUDIOS TECNICOS: RESCATE ARQUEOLOGICO	Propuesta de Rescate Arqueologico de las 2.3 Has debe ser reformulada			
202	EVALUACION DE ESTUDIOS: PREINVERISION	Intervención Concluida			
203	SUPERVISION DE OBRA	En proceso	Seguimiento al Contratista y Supervisor para concluir trabajos en Diciembre 2009		
204	<b>2.4.6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>				
205	<b>CARRETERAS</b>				
206	<b>CARRETERA BAMBAMARCA - ATOSHAICO - CELENDIN (TRAMO 11)</b>				
207	ESTUDIO DE INVERSION		El expediente técnico puede ser desarrollado y aprobado hasta diciembre 2009	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a financiamiento	GRC
208	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por la OPI GRC; la Factibilidad esta en proceso de revisión por la Supervisión	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
209	<b>CARRETERA BAMBAMARCA - PACCHA RIO MARAÑON (TRAMO 03)</b>				

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
210	ESTUDIO DE INVERSION		El expediente técnico se encuentra en elaboración y revisión por tramos, puede ser aprobado hasta diciembre 2009	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a financiamiento	GRC
211	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil y Factibilidad aprobados por la OPI del GRC			
212	SUPERVISION DE ESTUDIOS	En ejecución	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
213	<b>CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA - RIO MARAÑON (TRAMO 08)</b>				
214	ESTUDIO DE INVERSION		El expediente técnico puede ser desarrollado y aprobado hasta febrero 2010	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a financiamiento	GRC
215	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por la OPI GRC; la Factibilidad esta en proceso de levantamiento de observaciones	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
216	SUPERVISION DE ESTUDIOS	En ejecución	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
217	<b>CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN: TRAMO II KM 26 AL 52 (TRAMO 15)</b>				
218	ESTUDIO DE INVERSION	Trabajo de campo para Expediente Técnico se encuentra en proceso	Seguimiento al Consultor para que presente ET a Provias Nacional a fines de octubre 2009	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a las aprobaciones con PN	GRC
219	<b>CARRETERA CHOTA - MARCOPAMPA - CUTERVO (TRAMO 02)</b>				
220	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere viabilidad de la preinversión			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
221	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP fue aprobado en la OPI de Provias Nacional por la ruta de Chota - Cochabamba - Cutervo	Coordinar con el GRC para los TdR con PN, para el estudio de factibilidad Cochabamba - Cutervo	Aprobación de la CTC para cambio de alcance: Cochabamba - Cutervo	CTC
222	<b>CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CHILETE - CAJAMARCA (TRAMO 14)</b>				
223	ASESORIA: ELABORACION TDR	TdR fueron completados por el GRC y aprobados por Provias Nacional			
224	ESTUDIOS DE PREINVERSION: PERFIL	En proceso de formulación	Seguimiento a Consultor en coordinación con GRC para que estudio sea presentado a PN en noviembre 2009		
225	<b>CARRETERA COSPAN - HUAYOBAMBA (TRAMO 09)</b>				
226	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico aprobado por el GRC	Seguimiento al proceso para concurso de las obras por parte del GRC en Foniprel	Ejecución de obras puede ser programada por GRC 2009 / 2010 en funcion a financiamiento	GRC
227	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Concluida en 1 de los 7 tramos	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
228	<b>CARRETERA CRUZCONGA - CALONGA - LA FLORIDA - TALLAMBO - COCAN - JOSE SABOGAL</b>				
229	ESTUDIO DE PREINVERSION E INVERSION	Esta pendiente que el GRC entregue los TdR para elaboración del Perfil	Seguimiento al GRC en relación a los TdR para concursar el Perfil		
230	<b>CARRETERA CUTERVO - SANTO DOMINGO - CHIPLE (TRAMO 01)</b>				
231	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere viabilidad de la preinversión			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
232	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP fue aprobado en la OPI de Provias Nacional	Coordinar con el GRC para los TdR con PN, para el estudio de factibilidad		
233	<b>CARRETERA CUTERVO - SOCOTA (TRAMO 13)</b>				
234	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere viabilidad de la preinversión			
235	ESTUDIOS DE PREINVERSION	El Perfil SNIP viene siendo evaluado por el Supervisor de los estudios	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
236	<b>CARRETERA EMP PE-06A - LIMONCARRO (TRAMO 06)</b>				
237	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico aprobado por el GRC		Ejecución de obras puede ser programada por GRC 2009 / 2010 en funcion a financiamiento	GRC
238	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por la OPI del GRC			
239	<b>CARRETERA JORGE CHAVEZ - JOSE GALVEZ - CELENDIN (TRAMO 07)</b>				
240	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico aprobado por el GRC; pero requiere aprobación de la DGPM del MEF	Seguimiento al GRC en lo referente a la aprobación del MEF	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a la aprobación del MEF	GRC
241	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por la OPI del GRC			
242	SUPERVISION DE ESTUDIOS	En proceso hasta la aprobación final de los estudios	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
243	<b>CARRETERA LA CENTRAL - MACUACO (TRAMO 12)</b>				
244	ESTUDIO DE INVERSION	Se rescindio contrato inicial; el Expediente Tecnico viene siendo formulado por el nuevo Consultor	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios antes de fin de año	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a financiamiento	GRC
245	<b>CARRETERA LLANGUAT - ABRA PISON MUYOC GRANDE - ANDAMACHAY - CHADIN</b>				
246	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere viabilidad de la preinversión			
247	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Esta pendiente que el GRC entregue los TdR para elaboración del Perfil	Seguimiento al GRC en relación a los TdR para concursar el Perfil		
248	<b>CARRETERA SAN BENITO - LIMON - LD LA LIBERTAD (TRAMO 10)</b>				
249	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere viabilidad de la preinversión			
250	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por OPI GRC; la Factibilidad presentada por el Consultor; requiere autorización de la DGPM MEF	Seguimiento al GRC en lo referente a la aprobación del MEF		
251	<b>CARRETERA SAN PABLO - SAN MIGUEL (TRAMO 04)</b>				
252	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico aprobado por el GRC		El GRC viene realizando el proceso de Licitación Pública para ejecución de las obras	GRC
253	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por la OPI del GRC			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION		
254	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Concluida			
255	<b>CARRETERA SANTA CRUZ - TONGOD - EL EMPALME (TRAMO 05)</b>				
256	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere viabilidad de la preinversión, pudieran ser ejecutados entre octubre y enero	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios hasta febrero 2010	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a financiamiento	GRC
257	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Perfil SNIP aprobado por la OPI GRC, la Factibilidad se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones OPI	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
258	SUPERVISION DE ESTUDIOS	En proceso	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
259	<b>CARRETERAS DEPARTAMENTALES</b>				
260	SUPERVISION DE ESTUDIOS	En proceso	Coordinación con la Supervisión y el GRC para aprobación de estudios		
261	<b>CONSTRUCCION PUENTE MALCAS Y ACCESOS</b>				
262	ESTUDIO DE INVERSION	Trabajo de campo para Expediente Técnico se encuentra en proceso	Seguimiento al Consultor para que presente ET a Provias Nacional en noviembre 2009	Ejecución de obras puede ser programada por GRC para el 2010 en funcion a las aprobaciones con PN	GRC
263	<b>CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS</b>				
264	ESTUDIOS DE INVERSION MANTENIMIENTO KM 5 al KM 60	Requerimiento de PN a través del GRC para realizar el expediente tecnico para el mantenimiento del tratamiento superficial	Se ha acordado recomendar a la CTC la elaboración de los estudios	Acuerdo de la CTC para la formulación de los Estudios de Inversión: 55 Kms - US\$ 81,255	CTC

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
265	<b>CARRETERA AL CUMBEMAYO</b>				
266	ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION	No hay PIP para esta carretera	Se ha acordado recomendar a la CTC la elaboración de los estudios	Acuerdo de la CTC para la formulación de los Estudios de Preinversión e Inversión: 20 Kms - US\$ 70,000	CTC
267	<b>ELECTRIFICACION RURAL</b>				
268	<b>ELECTRIFICACION RURAL - QUELLHORCO (TONGOD)</b>				
269	EJECUCION DE OBRAS	Requerimiento de la MD de Tongod para cofinanciar obras ya iniciadas	Recomienda a la CTC la aprobación del cofinanciamiento	Acuerdo de la CTC para cofinanciar con la MD de Tongod: S/.120,000 del FSC y S/. 40,174 de la MD	CTC
270	<b>ELECTRIFICACION RURAL BELLA UNION</b>				
271	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudio de Perfil fue completado y aprobado por la OPI de la MPC			
272	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico cuenta con observaciones de Hidrandina	Seguimiento al Consultor y Comunidad para el levantamiento de las observaciones		
273	<b>ELECTRIFICACION RURAL LLUSCAPAMPA</b>				
274	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudio de Perfil fue completado y aprobado por la OPI de la MPC			
275	ESTUDIO DE INVERSION	Expediente Tecnico fue completado y aprobado por Hidrandina			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
276	ESTUDIO DE INVERSION - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	DGER del MINEM requiere la adecuación del estudio para ser financiadas las obras con recursos del FONER	Recomienda a la CTC la aprobación de los estudios complementarios	Acuerdo de la CTC para la formulación de los Estudios Complementarios: S/. 16,000	CTC
277	<b>ELECTRIFICACION RURAL 46 LOCALIDADES AMBITO DISTRITOS DE LA ENCAÑADA, HUASMIN Y SOROCHUCO</b>				
278	ESTUDIO DE INVERSION	En proceso de formulación	Seguimiento al Consultor y DGER para que presupuesto de ejecución sea incluido el 2010	Ejecución de obras puede ser programada por DGER para el 2010 en funcion a financiamiento	DGER
279	ESTUDIOS DE PREINVERSION	En proceso de formulación	Seguimiento al Consultor y DGER para que presupuesto de ejecución sea incluido el 2010		
280	SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS	En proceso de negociación con evaluador recomendado por el MINEM	Completar el proceso de negociación y contratación		
281	ESTUDIOS DE PREINVERSION S.E. LA ENCAÑADA	DGER ha solicitado a ALAC y a LUMINA COPPER el financiamiento de los estudios para la S.E. de La Encañada	Se viene coordinando con DISTRILUZ los TdR para los Estudios		
282	<b>ELECTRIFICACION RURAL DE TUMBADEN</b>				
283	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere la viabilidad de la preinversión			
284	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudio de Perfil ha sido concluido y entregado a la MD de Tumbaden para su aprobación	Seguimiento a la MD de Tumbaden para la aprobación de los estudios de ER con energía renovable		
285	<b>ELECTRIFICACION RURAL EJE HUACARIZ</b>				
286	ESTUDIO DE INVERSION	Estudios completados y aprobados por la DGER del MINEM		Obras se encuentran en ejecución con DISTRILUZ y financiamiento FONER	

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
287	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudios completados y aprobados por la OPI de la DGER y el MEF			
288	<b>ELECTRIFICACION RURAL EJE PORCON</b>				
289	ESTUDIO DE INVERSION	Estudios completados y aprobados por la DGER del MINEM		Obras se encuentran en ejecución con DISTRILUZ y financiamiento FONER	
290	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Estudios completados y aprobados por la OPI de la DGER y el MEF			
291	<b>ELECTRIFICACION RURAL PACHAMANGO, MATARA</b>				
292	CONSTRUCCION DE OBRA	Obras ejecutadas y entregadas a HIDRANDINA para su O & M			
293	<b>2.4.7 OBRAS DE IMPACTO LOCAL Y REGIONAL</b>				
294	<b>FORESTACION DE CUENCAS</b>				
295	CONSTRUCCION DE OBRA: VIVERO VENECIA	No hay TdR para la intervención	Coordinar con la MPC los TdR para la intervención		
296	<b>INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - PRESA POLLOC</b>				
297	ESTUDIOS DE PREINVERSION	Intervención se encuentra en stand by			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	<b>INTERVENCION</b>	<b>ESTADO DE LA INTERVENCION</b>	<b>SECRETARIA TECNICA</b>	<b>COMISION TECNICA DE COORDINACION</b>	
298	SOCIALIZACION DEL PROYECTO	No hay TdR para la intervención	Coordinar con el GRC los TdR para la intervención		
299	<b>PROYECTOS DE MICRORESERVORIOS</b>				
300	CONSTRUCCION DE OBRA: BAÑOS DEL INCA	Obras en ejecución	Seguimiento al Contratista		
301	ESTUDIO DE INVERSION BAÑOS DEL INCA	Estudios fueron concluidos y aprobados por OPI Baños del Inca			
302	CONSTRUCCION DE OBRA: LA ENCAÑADA	Requiere completar la preinversión			
303	ESTUDIO DE INVERSION LA ENCAÑADA	Estudios se encuentran en proceso de elaboración para su aprobación por la OPI de la MD La Encañada	Seguimiento al Consultor		
304	<b>2.4.8 COMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS</b>				
305	<b>CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO</b>				
306	CONSTRUCCION DE OBRA	SE encuentra en proceso la construcción de la Nueva Sede Administrativa de la MPC	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras en Febrero		
307	SUPERVISION DE OBRA	En proceso	Seguimiento al Contratista y Supervisor para completar las obras en Febrero		
308	EQUIPAMIENTO	Hay que elaborar los TdR para la intervención	Coordinar con la MPC los TdR para la intervención		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
309	<b>CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO</b>				
310	CONSTRUCCION DE OBRA	Se viene coordinando con la MP de Cajamarca la aprobación de la preinversión y del Expediente Técnico	Seguimiento para la aprobación del ET, que permita concursar la construcción		
311	<b>CONSTRUCCION DEL SKATE PARK</b>				
312	ESTUDIO DE PREINVERSION	Debera ser formulado por la MPC			
313	ESTUDIO DE INVERSION	Comprende la 3ra etapa del Complejo Polideportivo del Qhapac Ñan	Se ha recibido propuesta para los planos del skatepark, a la que hay que complementar con las especialidades		
314	CONSTRUCCION DE OBRA	Requiere de la formulación de estudios			
315	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>				
316	ADQUISICION: TERRENO	Completado y donado a la MPC			
317	ESTUDIO DE INVERSION: HABILITACION URBANA	Estudios completados y aprobados por la MPC			
318	ESTUDIO DE INVERSION: PUENTE PEATONAL	Intervención se encuentra en stand by			
319	ESTUDIOS TECNICOS: EXPEDIENTE URBANISTICO QÑ	Estudios completados y aprobados por la MPC			

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
320	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Estudios completados y aprobados por la MPC		
321	<b>MEJORAMIENTO TRAFICO URBANO CAJAMARCA</b>			
322	ESTUDIOS TECNICOS: ESTUDIO DE MERCADO TERMINAL TURISTICO DE PASAJEROS	Estudios completados y aprobados por la MPC		
323	ESTUDIOS TECNICOS: PLAN VIAL	Se ha ejecutado un curso a funcionarios de la MPC, y se han completado los TdR para la intervención	Se esta coordinando con la MPC la identificación de especialistas vs la opción de realizarlo por administración	
324	<b>MUSEO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA</b>			
325	CONSTRUCCION DE OBRA	Estudios se encuentran detenidos luego de su remisión al INC	Se requiere establecer el plan de ruta para la viabilización del proyecto con el GRC	
326	<b>PRESA DEL RIO CHONTA</b>			
327	ESTUDIOS DE PREINVERSION: PERFIL	Estudios completados y aprobados por la OPI de la MPC		
328	SUPERVISION DE ESTUDIOS: PERFIL	Estudios completados y aprobados por la OPI de la MPC		
329	ESTUDIOS DE PREINVERSION: FACTIBILIDAD	En proceso, se ha tenido algunos inconvenientes con la comunidad de Laurel del Valle	Seguimiento al Consultor y al Supervisor en coordinación con la OPI de la MPC	
330	SUPERVISION DE ESTUDIOS: FACTIBILIDAD	En proceso	Seguimiento al Consultor y al Supervisor en coordinación con la OPI de la MPC	

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	<b>INTERVENCION</b>	<b>ESTADO DE LA INTERVENCION</b>	<b>SECRETARIA TECNICA</b>	<b>COMISION TECNICA DE COORDINACION</b>	
331	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL VALLE DE CAJAMARCA	Recomendación del estudio de arianamiento de la cuenca realizado por NIPPON KOEI	Desarrollo del estudio se hace necesario para poder determinar la factibilidad de suministro de agua a la ciudad	Acuerdo de la CTC para la formulación de los Estudios	CTC
332	ESTUDIO DE INVERSION	Requiere la viabilidad de la preinversión			
333	<b>2.4.11 PROYECTOS AID</b>				
334	<b>ELECTRIFICACION RURAL DE CUATRO LOCALIDADES EN EL SECTOR DE LA SHACSHA</b>				
335	CONSTRUCCION DE OBRA	Se ha suscrito el Convenio con Hidrandina para la ejecución de las obras	Preparar las Bases para el Concurso para la construcción de las obras de ER		
336	<b>ELECTRIFICACION RURAL DE DIEZ LOCALIDADES EN EL SECTOR DE YANACANCHA GRANDE - CHANTA ALTA</b>				
337	ESTUDIO DE INVERSION	Se ha suscrito la addenda con el Consultor para la incorporacion de estas comunidades al estudio integral con la DGER	Coordinacion con el Consultor, Yanacocha y la DGER para la aprobación de los estudios		
338	<b>ELECTRIFICACION RURAL DE QUINCE LOCALIDADES EN EL SECTOR DE LA APALINA - LA SHOCLLA</b>				
339	ESTUDIO DE PREINVERSION E INVERSION	Se viene coordinando con Yanacocha los TdR para viabilizar la intervención	Coordinacion con Yanacocha para establecer los TdR		
340	<b>EXTENSION DEL PREDECI AL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONGA</b>				
341	RED SALUD: SAN JUAN YERBA BUENA, STA ROSA HUASMIN Y EL ALUMBRE	Intervencion en ejecución	Se ha suscrito el Convenio ALAC - Conga: el FSC aporta S/. 1'500,914.66 y Conga S/: 465,000		

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	INTERVENCION	ESTADO DE LA INTERVENCION	SECRETARIA TECNICA	COMISION TECNICA DE COORDINACION	
342	RED SALUD MIRAFLORES - BAMBAMARCA	Se ha concordado el presupuesto de intervención entre PREDECI y Conga	Convenio ALAC - Conga: el FSC aporta \$ 76,000 y Conga \$ 143,000; se apalancaría inversión de Clinton	Acuerdo de la CTC para la extensión del PREDECI a esta red de salud	CTC
343	EXTENSION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ESCUELAS A CUATRO REDES				
344	EJECUCION	En proceso de negociación para el presupuesto entre ALAC e IPAE	Completar la negociacion con IPAE e iniciar la intervención		
345	FAMILIAS SOLIDARIAS CONSTRUYENDO COCINAS MEJORADAS				
346	EJECUCION	El Consultor viene realizando la implementación del proyecto		Regularizar Acuerdo (email) de la CTC	CTC
347	FERROCARRIL CAJAMARCA - CHOTA - CHICLAYO - BAYOVAR				
348	ESTUDIO CONCEPTUAL	Estudio concluido y entregado a la Dirección de Caminos y Ferrocarriles del MTC	Estimación inicial de la inversión: \$ 1,500 millones, 550 Kms de línea principal, mas un acceso de 60 Kms		
349	ESTUDIOS PREINVERSION	Se viene coordinando con el MTC los TdR para el Perfil SNIP	Acuerdo para la intervencion de los estudios del perfil: \$ 500,000	Acuerdo de la CTC para la formulación de los Estudios de Perfil SNIP por un monto estimado en \$ 500,000	CTC
350	REHABILITACION TROCHA CARROZABLE: SOGORON BAJO - SAN NICOLAS DE CHALLUAGON - CP SAN JUAN DE YERBA BUENA				
351	CONSTRUCCION DE OBRA	Esta en proceso la suscripción del Convenio con la MD de La Encañada y Lumina Copper	Completar la suscripción del Convenio para iniciar las obras en la 2da Q de Septiembre		
352	MEJORAMIENTO TROCHA: EL ALUMBRE - EL TAMBO				

ESTADO DE LAS INTERVENCIONES DEL PMSC al 26 AGO 2009

	<b>INTERVENCION</b>	<b>ESTADO DE LA INTERVENCION</b>	<b>SECRETARIA TECNICA</b>	<b>COMISION TECNICA DE COORDINACION</b>	
353	ESTUDIOS DE INVERSION	Requerimiento del CPM El Tambo para elaborar el Expediente Tecnico	Recomendar la elaboracion del ET de 25 Kms (US\$ 30,000)	Acuerdo de la CTC para la formulación del Expediente Tecnico de la Obra	CTC
354	<b>SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA, BAÑOS DEL INCA, LA ENCAÑADA, SOROCHUCO Y HUASMIN</b>				
355	ESTUDIO DE PREINVERSION E INVERSION	Se han suscrito los contratos con tres consultores para cuatro paquetes de estudios de preinversión e inversión	Seguimiento a los consultores para cumplimiento de los plazos		

Cajamarca 27 de Agosto del 2009