

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO  
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK												
			21,838,572.00	2007													
Información al		15-Aug-07		Mes:		Agosto 07											
It	Fondo Solidaridad Cajamarca	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de Agosto 07	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de Agosto 07		
					#	Grupo						Fuente	Monto \$				
1		<b>PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA</b> Mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones educativas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca, cuenta con 3 componentes: Mochilas, Mobiliario y Bibliotecas Tipo: Entrega de recursos materiales y capacitación (uso biblioteca) Status: En ejecución Comentario: Se completo la 1ra Etapa del Proyecto. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución la 2da Etapa del Proyecto con la finalidad de ser completada en Septiembre 2007	2.4.2 Educacion	5 provincias del fondo local	10,660	Alumnos	S/. 0.00	\$ 894,379.69	1-May-07	30-Sep-07	90%	a) b) c)		ALAC	\$ 804,941.72		
2		<b>DISEÑO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO PECUARIO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA</b> Desarrollo del Anteproyecto y Proyecto Arquitectonico completo del Complejo Pecuario en terreno de la MPC ubicado en la intersección de los desvios a Llacanora y Jesús Tipo: Ingeniería a niveles de pre-inversión e inversión Status: En ejecución, se ha completado el Anteproyecto con Arq. AOZ Comentario: Para completar el expediente técnico se requiere complementar los servicios con especialistas en estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas	2.4.5 Cadenas Productivas	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora		Productores Pecuarios	S/. 0.00	\$ 100,000.00	1-Apr-07	30-Nov-07	30%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 30,000.00		
3		<b>DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA</b> Asesoría a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPC en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano Tipo: Ingeniería a nivel de desarrollo Programa de Gestión y Reglamentación Status: En ejecución Comentario: Se encuentra en desarrollo el Plan de Expansión de la Zona Este de la ciudad con soporte del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca		Ciudad de Cajamarca	S/. 0.00	\$ 70,000.00	1-Mar-07	31-Mar-08	14%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 10,000.00		
4		<b>DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC)</b> Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto completado Comentario: Proyecto completado en proceso de revisión por Hidrandina, se encuentra en proceso de revisión la solicitud de un presupuesto adicional de S/. 26,473.22 x 50% (MPC)	2.4.4 Estudios	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/. 111,837.69	\$ 35,504.03	1-Jun-07	31-Jul-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 35,504.03		
5		<b>CONVENIO TRAMIFACIL ENTRE LA MPC Y EL IFC</b> Contrapartida del apoyo que brinda el IFC para mejorar los servicios que brinda Municipalidad Provincial de Cajamarca en simplificación administrativa Tipo: Fortalecimiento institucional Status: En ejecución Comentario: Aporte de US\$ 10,000 fue entregado en suscripción del Convenio	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	20,000	Contribuyentes	S/. 0.00	\$ 10,000.00	15-Aug-07	15-Aug-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 10,000.00		
6		<b>ACTUALIZACION DEL PIGARS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA</b> Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Plan Integrado Status: Completado Comentario: Proyecto al 100%	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora		Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 0.00	\$ 8,336.00			100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 8,336.00		
7		<b>ESTABLECER EL COMPROMISO NOTARIAL DE COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS</b> Formalizar el acuerdo previo de la MPC para adquirir un terreno de 50 Ha en el sector de La Colpa, distrito de Jesús donde se construiría la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Cajamarca Tipo: Adquisición de Terreno Status: En proceso de implementación Comentario: Revisión fue aprobada por la CTC en sesión del 13 de Junio 2007, esta pendiente la implementación del acuerdo	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora		Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 20,000.00	\$ 6,349.21	15-Jun-07		0%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -		
8		<b>ELABORACION DEL PERFIL SNIP DE LA PRESA DE RIO CHONTA</b> Elaboración del estudio de pre inversión para el Perfil SNIP de la Presa de Río Chonta Tipo: Ingeniería de Pre Inversión Status: Concurso en proceso para Consultoría Comentario: Se espera otorgar buena pro al consultor a fines de Agosto 2007, plazo estimado 100 días	2.4.8 Proyectos	Cuenca del Río Chonta		Distritos de Cajamarca, Baños del Inca y Jesús	S/. 50,000.00	\$ 15,873.02	10-Sep-07		0%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -		
9		Nombre Descripción Tipo Status Comentario					S/. 0.00	\$ -			0%	a) b) c)			\$ -		
10		Nombre Descripción Tipo Status Comentario					S/. 0.00	\$ -			0%	a) b) c)			\$ -		
11		Nombre Descripción Tipo Status Comentario					S/. 0.00	\$ -			0%	a) b) c)			\$ -		